

Số: 53/BC-BQLDA

TP. Sóc Trăng, ngày 06 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sóc Trăng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng báo cáo về thông tin của công trình xây dựng như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Đường cặp kênh 30/4 (đoạn từ đường Huỳnh Phan Hộ đến khu dân cư Minh Châu), phường 6 thành phố Sóc Trăng.

2. Địa điểm xây dựng: phường 6, thành phố Sóc Trăng

3. Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng, địa chỉ số: 679, Võ Văn Kiệt, Phường 2, thành phố Sóc Trăng; ĐT: 02993.610390

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng

+ Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III, có nội dung và quy mô như sau:

- Phần đường: Chiều dài tuyến khoảng 750 mét; Tổng chiều rộng nền đường là: 10,5m, trong đó: số làn xe thiết kế là 2 làn, chiều rộng mặt đường là $2 \times 4,0 = 8,0$ mét, chiều rộng bó vỉa là $2 \times 0,35 = 0,7$ mét, chiều rộng rãnh bên trái là 0,8 mét, chiều rộng đắp lề đất bên phải là 1,0 mét.

- Kết cấu mặt đường: Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m².

- Phần thoát nước dọc:

+ Bên trái tuyến bố trí rãnh thoát nước bằng BTCT rộng phủ bì 0,8 mét, lọt lòng 0,6 mét.

+ Bên phải tuyến bố trí hố thu nước BTCT kích thước 0,6x0,6 mét, đầu nước ống nhựa uPVC D220 thoát nước trực tiếp ra Kênh 30/4.

- Phần công thoát nước ngang: Trên tuyến thiết kế 3 vị trí công D1000.

- Hệ thống chiếu sáng: Lắp mới 21 bộ đèn chiếu sáng đường phố. Bố trí trụ đèn chiếu sáng trên vỉa hè bên trái tuyến với khoảng cách trung bình 35m/trụ.

- Hệ thống báo hiệu đường bộ: Bố trí toàn tuyến.

5. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):

- Gói thầu khảo sát, lập Báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Khánh Hưng;

- Gói thầu giám sát: Công ty TNHH Ba Xuyên;

- Gói thầu khảo sát, lập Báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Khánh Hưng;

- Gói thầu giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn HUB;

- Gói thầu xây lắp: Công ty TNHH TM XD Thảo Hương;

6. Nhiệm vụ quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư: Quản lý điều hành dự án;

- Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư: Quản lý chất lượng: Tiến độ: Khối lượng; Kỹ thuật mỹ thuật; An toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Tư vấn thiết kế: Giám sát tác giả;

- Đơn vị thi công: Tự quản lý thực hiện theo các quy định hiện hành.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: **09/02/2023**

- Thời gian hoàn thành: **16/10/2023**

8. Tiến độ thi công tổng thể của công trình xây dựng: 250 (Hai trăm năm mươi) ngày.

Đề nghị **Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sóc Trăng** tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Thế Vinh