

Số: 46/BC-BQLDA

TP. Sóc Trăng, ngày 02 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Theo công văn số 59/UBND-HC ngày 14/01/2019 của UBND thành phố Sóc Trăng)

Kính gửi: Văn phòng HĐND & UBND thành phố Sóc Trăng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng báo cáo về thông tin của công trình xây dựng như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng Phòng Truyền thanh và Thông tin thuộc Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Truyền thanh, thành phố Sóc Trăng.

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng.

Mục tiêu: Xây dựng Phòng Truyền thanh và Thông tin thuộc Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Truyền thanh, thành phố Sóc Trăng tạo sự thuận lợi phát triển ngành báo chí để thông tin kịp thời đến người dân. Nâng cao hiệu quả công tác từ bố trí phòng làm việc khoa học, thuận lợi, hợp lý. Góp phần vào vẽ mỹ quan đô thị của thành phố tiến tới hoàn thiện các mục tiêu lên Đô thị loại I sắp tới.

Quy mô: Công trình dân dụng, cấp III, có nội dung và quy mô như sau:

- Nhà làm việc:
- + Móng cọc BTCT.
- + Kết cấu chịu lực còn lại sử dụng BTCT.
- + Tường xây gạch nung và không nung dày.
- + Khu vệ sinh ốp gạch ceramic.
- + Tường ngoài trang trí tấm aluminium và khung nhôm kính phản quang.
- + Đóng trần tiêu âm, dán tấm cách âm phòng phim trường và phòng thu.
- + Mái BTCT, đóng trần thạch cao khung nhôm nổi tấm chống ẩm khu vệ sinh.
- + Bậc tam cấp, cầu thang lát đá granite, nền lát gạch ceramic, nhà vệ sinh lát gạch ceramic nhám.
- + Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa khung nhôm kính.
- Cổng hàng rào:
- + Móng đơn BTCT.
- + Kết cấu chịu lực còn lại sử dụng BTCT.
- + Hàng rào mặt chính xây tường, ốp đá chẻ, bên trên là song sắt hàng rào bảo vệ, mặt còn lại xây tường gạch ống, hàng rào hiện trạng: cạo lớp sơn cũ
- + Làm mới bảng tên nền ốp đá granite.
- + Làm mới cửa cổng chính.
- Sân đường - thoát nước:
- + Sân bê tông, rãnh thoát nước xây gạch thè.
- Hồ nước ngầm BTCT
- San lấp mặt bằng.

- Phòng cháy chữa cháy: lắp mới hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát hiểm và hệ thống bình chữa cháy. Lắp mới hệ thống chống sét.

3. Địa điểm xây dựng: Phường 9, thành phố Sóc Trăng.

4. Thời gian, tiến độ, nguồn vốn thực hiện dự án:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

Tiến độ thực hiện dự kiến: từ ngày 13/01/2023 đến 01/07/2023.

Nguồn vốn: Nguồn vốn phân cấp ngân sách thành phố.

5. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới

6. Giải pháp thiết kế về kiến trúc, kết cấu chính của công trình xây dựng, giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu sử dụng; đánh giá sơ bộ tác động môi trường; phương án bảo vệ môi trường, thông tin về nguồn chất thải, xử lý chất thải: Không

7. Dự kiến phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. không

8. Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng chống cháy nổ. Không

9. Sơ bộ phương án tài chính của dự án.

Đã ghi vốn: Nguồn vốn phân cấp ngân sách thành phố.

10. Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, đơn vị tư vấn lập dự án, khảo sát:

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD thành phố Sóc Trăng.

Đơn vị Quản lý dự án: Ban QLDA ĐTXD thành phố Sóc Trăng.

Đơn vị thiết kế và dự toán xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trang Thuận Phát.

Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Tuấn Huy.

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thuận Phong.

Trên là các thông tin liên quan về dự án đầu tư Xây dựng Phòng Truyền thanh và Thông tin thuộc Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Truyền thanh, thành phố Sóc Trăng do Ban QLDA đầu tư xây dựng báo cáo./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đương Hoàng Vũ