

Số: 184/BC-BQLDA

TP. Sóc Trăng, ngày 11 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Theo công văn số 59/UBND-HC ngày 14/01/2019 của UBND thành phố Sóc Trăng)

Kính gửi: Văn phòng HĐND&UBND thành phố Sóc Trăng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng báo cáo về thông tin của công trình xây dựng như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Duẩn đến Chùa Đại Giác), phường 9 thành phố Sóc Trăng.

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng.

+ Mục tiêu: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Duẩn đến Chùa Đại Giác), phường 9 thành phố Sóc Trăng nhằm từng bước chỉnh trang đô thị, hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, từng bước đồng bộ từng tuyến đường, liên kết với các trục giao thông chính hiện có trong khu vực, góp phần phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương và hướng đến đô thị loại I.

+ Quy mô: Công trình giao thông, cấp III, có nội dung và quy mô như sau:

- Tuyến được cải tạo, nâng cấp trên mặt đường hiện hữu. Chiều dài tuyến công trình 800 mét; Tổng chiều rộng nền đường 11 mét (2,5m – 6m – 2,5m);

- Tải trọng thiết kế: tải trọng trục 10 (Tấn);

- Kết cấu mặt đường: Lớp bê tông nhựa C12.5, dày 7cm; Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m²; Bù vênh mặt đường bằng bê tông nhựa C12.5; Tưới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn nhựa 0,8kg/m²; Mặt đường hiện hữu được vệ sinh sạch sẽ, mặt đường khô ráo.

- Phân vỉa hè:

+ Vị trí vỉa hè hiện trạng: Bóc dỡ gạch lát vỉa hè cũ, lán vỉa dày 3m, lát gạch vỉa hè 40x40x3cm.

+ Vị trí vỉa hè đã có lán nền bê tông xi măng: Lán vỉa dày 3m, lát gạch vỉa hè 40x40x3cm.

+ Vị trí vỉa hè trên nền tự nhiên: Đào nền, xây bó nền, lớp cát đệm dày 10cm, lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 10cm, lán vỉa dày 3cm M75, lát gạch vỉa hè 40x40x3cm.

+ Bó vỉa: Cải tạo bó vỉa hai bên dọc tuyến tại các vị trí cải tạo hố ga và các vị trí chưa có bó vỉa.

+ Xây mới bồn trồng cây kích thước 1,4x1,4m tại các vị trí đã trồng cây xanh.

- Phần thoát nước: Cải tạo, sửa chữa các hố ga; Thay mới nắp đan hố ga.
- Phần hệ thống báo hiệu đường bộ: Bố trí vạch sơn phân chia làn đường, vạch đi bộ.

3. Địa điểm xây dựng: Phường 9, thành phố Sóc Trăng.

- Tổng mức đầu tư: **4.983.972.510 đồng**. (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi hai ngàn, năm trăm mười đồng).

Trong đó:

Chi phí xây dựng	4.449.290.327
Chi phí quản lý dự án	122.315.036
Chi phí tư vấn xây dựng	365.973.146
Chi phí khác	41.965.537
Chi phí dự phòng	4.428.464

4. Thời gian, tiến độ, nguồn vốn thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn phân cấp ngân sách thành phố.

5. Tổng diện tích đất sử dụng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất:

Công trình cải tạo, nâng cấp

6. Giải pháp thiết kế về kiến trúc, kết cấu chính của công trình xây dựng, giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu sử dụng; đánh giá sơ bộ tác động môi trường; phương án bảo vệ môi trường, thông tin về nguồn chất thải, xử lý chất thải: Không

7. Dự kiến phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Không.

8. Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng chống cháy nổ. Không

9. Sơ bộ phương án tài chính của dự án.

Đã ghi vốn, nguồn vốn: Nguồn vốn phân cấp ngân sách thành phố.

10. Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, đơn vị tư vấn lập dự án, khảo sát:

+ Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD thành phố Sóc Trăng.

+ Đơn vị Quản lý dự án: Ban QLDA ĐTXD thành phố Sóc Trăng.

+ Đơn vị thiết kế và dự toán xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Khánh

Hưng.

+ Đơn vị Công ty TNHH TM XD Thảo Hương (TV giám sát);


+ Đơn vị Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông Hậu (Đơn vị thi công);

Trên là các thông tin liên quan về dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Duẩn đến Chùa Đại Giác), phường 9 thành phố Sóc Trăng Ban QLDA đầu tư xây dựng báo cáo.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trương Thế Vinh